

JBKXM7

监理工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM7-ZL-010

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于项目施工进度事宜

内容：根据建设单位一级施工计划的要求，你单位应在 10 月 31 日前完成升压站土交安施工任务，完成 10 个风机基础的浇筑任务，完成场内第一条集电线路的基础部分的施工任务，现发出监理工作联系单请你单位做好以下五个事项：

- 1、升压站所有土建图纸在 10 月 1 日前交付现场；
- 2、集电线路施工图纸在 10 月 1 日前交付现场；
- 3、10 月 30 日前完成 10 个风机基础的浇筑；
- 4、10 月 30 日前完成第一条集电线路的土建施工任务；
- 5、09 月 28 日前完成三基风机基础垫层的浇筑任务；
- 6、立即着手进行混凝土搅拌站的建设；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018 年 10 月 21 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。