

JBKXM7

监理工作联系单

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JL-JBKXM7-ZL-013

致: 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由: 关于升压站土建及风机基础工程暂停事宜

内容: 现接到你单位关于升压站土建及风机基础工程暂停及施工队退场相关事宜的工作联系单(17335-GZGC-SBKXM14-008), 经审查你单位提交的报告所陈述的情况属实, 同意升压站土建及风机基础工程暂停, 要求你单位项目部停工期间做好以下工作:

- 1、人员撤离时所有电源断开;
- 2、人员撤离后项目部及宿舍安排值守人员, 做好防火防盗工作;
- 3、升压站施工及已开挖的风机基础现场设围挡和警示标识标牌;
- 4、升压站混凝土做好养护工作;
- 5、施工材料做好成品保护工作;
- 6、做好年后复工计划安排工作;

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 徐耀兰

日期: 2018年12月13日

注: 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 2 份。