

JBKXM7

监理工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM7-ZL-015

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于转发建设单位 17335-SNCM-BKGL1-022 联系单的事宜

内容：2018 年 11 月 8 日监理部收到建设单位发来<关于图纸、设备采购及消防审图的事宜工作联系单（编号：17335-SNCM-BKGL1-022）>，现将该联系单转发你单位项目部，要求你单位项目部按照联系单内容，结合 EPC 合同约定要求，积极组织、合理安排、认真履行相应职责，逐条回复联系单意见。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期：2018 年 11 月 08 日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。



工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-SNCM-BKGL1-022

主送单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控项目部	收件人	
抄送单位		收件人	

联系事宜：关于图纸、设备采购及消防审图的事宜

内容：

根据和贵州电建签署的措美项目 EPC 总成本合同，设计、设备采购及手续办理工作由贵州电建负责实施，具体内容如下：

1、我司和贵州电建签订的措美北控 49.5MW 风电项目工程 EPC 总成本合同与 2018 年 07 月 24 日签订，包含设计、设备采购及手续办理工作，截止目前蓝图未出、电气设备未定标，县消防大队多次提出要本项目去办理消防手续，因图纸问题迟迟未能办理备案手续，由此引发的后果由贵州电建负责。

2、2018 年 12 月 30 日前必须完成设备采购的合同签订，确保明年的工期和运输。

3、2018 年 12 月 30 日前必须完成设计工作，蓝图到场，确保明年的工期。

以上问题请贵州电建书面回复。

特此通知！

项目公司（章）：

2018 年 12 月 07 日



答复时间：

☐ 一个日历日 ☐ 两个日历日 ☐ 三个日历日 ☐ 五个日历日 ☐ 其它

签收意见：

经办人	张娜	签发人	郭永亮
-----	----	-----	-----