

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: ZHJL-001

致: 珠海兴业能源科技有限公司

事由: 关于施工前报审资料一事

内容:

你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包》二标段工程, 工程临近进场施工阶段, 现要求:

1、尽快将你方的单位资质、施工主要管理人员资质及文件、特种工种人员及资格文件、主要施工机械/安全工器具、测量计量\工器具等相关资料进行提交报审;

2、施工组织设计、设计图纸、安全施工方案、质量验收及评定项目划分表、专项\重要方案、施工方案、安全应急预案、质量通病防治措施、强制性条文实施方案, 施工作业指导书、进度计划书等相关资料文件进行提交报审。

3、主要进场材料合格证, 检测报告, 质保书等报检材料。

4、开工报审表。

5、望你单位抓紧时间成立项目部。

以上问题希望你单位高度重视 尽快将相关资料文件提交。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 侯明成

日期: 2018 年 06 月 09 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段 编号: ZHJL-002

致: 珠海兴业新能源科技有限公司

事由: 关于施工进场安全和施工进度一事

内容: 你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包》二标段工程; 现场监理人员在巡视过程中发现进场施工人员未戴安全帽和运输道路安全问题, 现要求你单位:

1、进场作业施工人员必须佩戴安全帽等安全防护用品; 非施工人员不得进入施工区域, 严格按照规范施工。

2、由于山地施工, 道路较陡曲折, 特别是雨水天气, 为了材料进场运输、行车等安全期间, 现要求你方在重要施工区域及进场道路拐弯明显处悬挂、设立警示标志。

3、为确保 630 按期并网发电, 要求你单位尽快组织增加施工机械和施工人员进行施工。

以上问题希望你方高度重视, 尽快解决, 加快施工进度。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 刘松青

日 期: 2018 年 06 月 14 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段 编号: ZHJL-003

致: 珠海兴业新能源科技有限公司

事由: 关于施工安全的相关事宜

内容: 你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包》二标段工程:

- 1、天气逐渐进入高温阶段, 施工人员进场陆续增多, 要求你项目部要做好现场人员的安全工作和防暑工作, 避开高温时段施工, 现场要备好足够饮用水源和救济物品、药品。
- 2、要求你方本周内必须提交施工进度计划(施工进度倒排计划表), 以便核查承包人对施工进度的调整。
- 3、施工人员劳保用品, 安全帽等; 现场禁止吸烟, 项目部, 工人住宿房屋和防火区域等必须配备灭火器等消防物质;
- 4、用电安全, 关键部位要有安全警示标志, 要有专业电工操作(证), 线头的压接要牢固; 发电机的固定, 用电设备接线, 严禁裸线破皮, 中间线路应架空, 严禁放地上及接线端的安全防护。
- 5、路途陡峭, 行车和运材料的车辆的安全, 关键路口要有安全警示提示, 和工地上的停车安全、雨水天气行车安全。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 111 111 111

日期: 2018 年 06 月 15 日



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段 编号: ZHJL-004

致: 珠海兴业新能源科技有限公司

事由: 关于施工材料报检及其他事宜一事

内容: 你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包》二标段工程:

1、土建施工材料已陆续进场, 目前准备灌装浇筑, 为保证工程施工安全质量顺利的进行, 浇筑前砂石料今明天抓紧送检, 严格按照检测单位出具混凝土配比和 C30 标号进行施工; 更改后的设计图纸抓紧提交业主方和监理方。

2、尽快将混凝土试块模具运至施工项目部。

3、每进行下一道施工工序前必须提前通知业主方和监理方进行中间验收, 验收合格后方可进行下一道工序施工, 并出具中间验收申请, 否则业主方和监理方不予承认, 并进行经济考核;

以上问题希望你单位高度重视, 尽快解决此事

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部:

总/专业监理工程师:

日 期: 2018 年 06 月 19 日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师工程联系单

工程名称 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包二标段

编号: ZHJL-005

致: 珠海兴业新能源科技有限公司项目部

事由: 桩基施工如下:

- 1、为了 2018 年房县光伏扶贫项目在 '6.30' 顺利并网, 各并网点应尽快落实各项准备工作, 各种施工机械进场、各种光伏区安装设备、各种施工材料进场、各施工工种人员进场、进场前必须进行 "三级" 教育、做好安全技术交底并做好书面签字记录。
- 2、原材料进场后, 水泥、石子、沙应抓紧现场取样、去业主指定的第三方化验室化验, 配出混凝土配合比, 然后才能进行桩基砼施工。

主送: 珠海兴业新能源科技有限公司项目部

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

常州正衡电力工程监理项目部 章

专/总监理工程师: 1/1 昭武

日期: 2018 年 6 月 20 日

注: 本联系单一式 3 份, 珠海兴业项目部、房县天昊光伏扶贫有限公司、正衡监理各 1 份



由 扫描全能王 扫描创建