

## 监理工作联系单

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程二标段

编号：GFFD-JXMB5-010

主送：珠海兴业新能源科技有限公司  
抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：质量、安全

内容：

1. 经巡视发现，3#地块山坡人工引孔不满足设计要求，造成质量、安全隐患，贵司应加强管控，必须施工于图纸相符。
2. 转序施工需经总包自检，然后上报监理项目部，经监理检验合格后，方可进行下道工序。
3. 地锚桩浇筑全面施工已展开，但地锚桩实验（静压实验、拉拔试验、测压实验包含不限于）未跟随施工进度，严重滞后。望贵司立即拿出方案，报监理项目部

附数码相片

以上问题如果没有整改到位，我方将在验收单上拒绝签字，由此造成的损失由总包全部承担



