

监理工作联系单

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目 EPC总承包工程二标段

编号：GFFD-JXMB5-012

主送：珠海兴业新能源科技有限公司

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：质量、安全

内容：

1. 现地锚桩浇筑已基本完成、你方必须尽快联系第三方做地锚桩实验，经检验合格后方可进行下道工序，如没经检测，就进入下道工序，所发生一切质量事故和经济损失有你方自己承担。
2. 下一阶段是支架安装，你方要做好安全、技术交底和质量管控，做好施工转序工作，经自检合格后报到监理部进行检验，检验合格后方可进行下道工序施工。
3. 对于个别人员需要回公司培训、开会，需做好工作安排，到业主方请假，经业主和监理方同意，方可离开。如私自离开我方将对不请假人员进行考核处罚。
4. 今巡视发现你方施工现场应有部分人员不佩戴安帽，我方已教育为主的原则、以多次下发联系单和监理通知单，希望你方做好安全交底和安全教育，如在发现工人不佩戴安全帽，我方将对你方项目经理和安全员进行安全考核罚款。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：孔德国

日期：2018年8月3日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。