

监理工作联系单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: GFFD-JXMB5-013

主送: 珠海兴业新能源科技有限公司

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

事由: 进度

内容:

1. 经业主巡查, 对本标段施工进度滞后严重不满, 现我方要求你公司履行合同义务及投标承诺, 立即采取有针对性赶工措施; 同时, 倒排工期, 制定详细的月计划、周计划, 将具体的施工进度细化到“天”, 在保证质量、安全的前提下, 确保项目顺利完工。

2. 切实加强组织管理, 项目经理及时到场, 按合同规定的工作日履行职责, 配备相应的技术人员、组织好施工队伍, 并抓紧施工。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 孔德国

日期: 2018 年 9 月 5 日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。