

监理工作联系单

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号：GFFD-JXMB5-023

致：珠海兴业新能源科技有限公司

主题：关于施工进度的相关事宜

内容：你方承包的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包二标段》工程：

1、春节已过，你单位施工的白鹤乡付家村工地仍未开始施工；目前光伏支架整体已基本安装完成，为保证工程按时顺利完成，要求你方尽快将未到场的光伏组件与逆变器尽快到场，进行组织施工。

2、光伏组件与逆变器到场后，要求你方必须组织施工人员进行施工前的安全培训和技术交底工作，并增加施工设备与施工人员，在保证安全和质量的前提下，加快施工进度。

3、大理沟工地未整改完成的问题消缺工作，尽快组织人员完善。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 02 月 26 日

