

监理工作联系单

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 工程一标段

编号：ZHJL-012

致：河南华之源实业有限公司湖北分公司

主题：施工质量问题相关事宜

内容：你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包》一标段工程：监理工程师在检查过程中发现以下问题：

1、3 号地发现部分支架檩条间距过大、斜梁与檩条边距过短、螺栓未紧固、缺弹垫、安装前立柱过低；有相邻两架高低落差较大等现象；不符合设计要求，给下一道工序带来隐患；监理已在支架上用记号笔做出记号，要求你单位自检并及时整改。

2、2 号地路以下围栏安装时个别围栏浇筑不合格、螺栓未紧固，围网被损坏等现象；围网与支架边缘太近，没有预留安全维修通道；

综上所述，为保证施工质量和施工进度，要求你单位尽快整改以上问题。

抄：送房县天昊光伏扶贫有限公司

附：图片一页

项目监理机构（章）：

专业 / 总监理工程师：

日

期：2018 年 07 月 27 日



本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

问题图片:

