

监理工作联系单

工程名称:2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号:ZHJL-018

致: 河南华之源实业有限公司河北房县分公司

主题: 关于施工进度的相关事宜

内容:

你方承包的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包一标段》工程:

1、目前光伏支架整体基本安装完成,为保证工程按时顺利完成,要求你方尽快将未到场的光伏组件与光伏电缆尽快到场。

2、厂区内所有支架安装我监理方已初步验收完成,要求你方尽快将部分问题支架整改,整改完毕后报监理方复验合格后方可进行组件安装,否则我方将按照业主下发的《2018年房县光伏扶贫项目工程管理办法》进行经济考核。

3、光伏组件与光伏电缆到场后,要求你方增加施工设备与施工人员,在保证安全和质量的前提下,加快施工进度。

项目监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年9月8日

注: 本表一式 3 份, 业主与总包各一份, 监理方留存一份。