

监理工作联系单

工程名称:2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号:ZHJL-020

致: 河南华之源实业有限公司河北房县分公司

主题: 关于光伏组件等安装的相关事宜

内容: 你方承包的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包一标段》工程:

目前光伏组件及电缆已经开始入场,施工现场开始安装光伏组件及敷设光伏电缆,在安装光伏组件过程中,要求你方严禁出现踩踏光伏组件现象,并且安装光伏组件及敷设光伏电缆要严格按照图纸设计要求施工。

按照业主指示要求,保证工程于9月30日之前完成光伏组件安装及电缆敷设主体工作,要求你方适当增加施工人员数量及施工所需机械,在保证施工安全及质量的前提下,按时顺利完成本工程。

项目监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年9月15日



注: 本表一式 3 份, 业主与总包各 1 份, 监理方留存 1 份。