

监理工作联系单

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号: ZHJL-022

致: 河南华之源实业有限公司河北房县分公司

主题: 关于电缆敷设及电缆沟回填的相关事宜

内容: 你方所承包的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段》: 目前已经进入电缆敷设及回填阶段, 我监理人员在巡查过程中, 发现 1#、2#、3#地施工中均有不符合图纸设计要求问题, 要求你方严格按照图纸设计标准施工:

1、回填软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物;

2、在电缆接头处, 在其两侧 1 米开始的局部段, 敷设的电缆长度要留有备用量;

3、电缆与道路交叉时, 应穿于保护管, 且保护管的长度应超过路基, 距离排水沟边 0.5 米以上; 且保护管的直径不低于电缆直径的 1.5 倍;

4、沿电缆路径开挖时如遇到特殊地物, 可根据现场情况合理避让 (如果电缆需要加长, 控制在 5% 范围内);

5、电缆穿越农田或车行道下敷设时深度不应小于 1.0m, 其它位置深度不低于 0.7m;

6、斜坡地形处的电缆接头的安置, 应呈水平状;

以上为图纸设计要求, 现要求你方严格按照图纸设计要求进行施工

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年9月28日



注: 本表一式 3 份, 业主与总包各 1 份, 监理方留存 1 份。