

监理工作联系单

工程名称:2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号:ZHJL-023

致:河南华之源实业有限公司河北房县分公司

主题:关于施工的相关事宜

内容:

你方所承包的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段》:

1、要求你方尽快进行拉拔试验以及试块送检,并将相关的检测报告交予我方。

2、我方在验收已经安装的光伏组件时,发现部分组件安装存在中压未扣到棱条内,导致组件安装不够牢固(附图)。

3、我监理方在巡视施工现场时,发现光伏组件有乱堆乱放现象(附图),容易对光伏组件造成损伤、隐裂等现象,现要求你方严格按照施工规范进行施工。

4、我监理方在巡场时,发现个别围网距离已安装的组件过近,现要求你方严格按照图纸设计进行整改。

以上问题要求你方尽快整改,并报予我监理方进行复验。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年10月01日

注:本表一式 3 份,业主与总包各1份,监理方留存1份。

