

监理工作联系单

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号: ZHJL-025

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题: 关于接地极焊接及电缆沟相关事宜

内容:

你单位所承包的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段》:

近日我监理人员在巡视施工现场时, 发现以下问题:

- 1、2#地东南角接地沟已经部分回填, 但接地极并未焊接 (附图)。
- 2、2#地东南角部分电缆沟深度未达到设计标准 (附图)。



以上问题要求你方尽快整改, 严格按照图纸设计要求施工, 整改完毕后报与我监理方进行复验, 复验合格后方可回填。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理单位 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年10月15日

注: 本表一式 3 份, 业主与总包各 1 份, 监理方留存 1 份。