

## 监理工作联系单

工程名称:2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号:ZHJL-027

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题: 关于施工进度相关事宜

内容:

你单位承包施工的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包》一标段工程:

1、光伏组件及逆变器已在安装,但目前仍有部分光伏组件及逆变器尚未到场,出现了现场设备材料不齐全的情况,甚至停工状态,严重影响了正常施工进度,为了工程保质保量按时完工,现要求你方尽快安排剩余光伏组件及逆变器等设备材料到场,并且在保证施工安全及质量的前提下,加快施工进度。

2、从新编制工程进度倒排计划表。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年10月19日

注: 本表一式 3 份, 业主与总包各 1 份, 监理方留存 1 份。