

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号：ZHJL-006

致：河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由：关于施工进度的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包一标段》工程：

根据业主计划要求和你们方制定的施工倒排计划，本工程6月30日前并网发电，按目前施工进度情况已不能满足完成进度需要；现要求你们方合理组织增加施工人员和施工机械，在保证施工安全和工程质量的前提下，加快施工进度，保证6月30日顺利并网发电。

以上问题希望你们单位高度重视，严格按照规范施工。

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孔德刚

2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段
监理项目部

日期：2018年06月18日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

