

## 监理工作联系单

工程名称: 2017 年唐县石南坡等 28 村 5.894MWp 村级光伏扶贫电站项目

编号: 002

致: 苏华建设集团有限公司

事由: 关于对现场接地扁铁验收存在的问题事宜:

内容: 今天下午 14:30 分建设单位: 陈经理、范鹏经理、监理单位赵工, 施工单位安工、黄工对豆铺村接地扁铁施工进行检查验收。

验收存在以下问题:

- 1、接地扁铁与桩头搭接面不够, 不符合规范和设计要求。
- 2、4 平方电缆套管安装不符合要求。
- 3、由于地上有大块石头, 接地沟深度不够。

现要求施工单位在三个工作日内将问题整改完成, 完成后再次对此部位进行二次验收, 施工单位要以书面形式回复问题整改落实情况。



项目监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 7 月 20 日

