



常州正衡电力工程监理有限公司

工作联系单

工程名称：石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-SQFP-LX-04

致：陕西众森建筑工程安装有限公司项目部（一标段）

西北水利水电工程有限责任公司项目部（二标段）

事由：关于工程施工进度的问题

内容：

(1) 一标段因道路问题。导致施工进度严重滞后，需要施工方合理安排施工人员与设备材料进场时间，并根据现已完成工作量制定赶工计划，确保该工程按照原计划完成。

(2) 二标段因道路维修、设计场地存在岩石区、土地农作物清理与部分场地未完成征地的问题。导致施工进度严重滞后，需要施工方合理安排施工人员与设备材料进场时间，并根据现已完成工作量制定赶工计划，确保该工程按照原计划完成。

针对以上问题请贵公司接到通知后根据现已完成工作量，进行及时调整。

项目部（盖章）：

项目负责人（签字）：张文博

日

期：2018.8.25

注：本表一式4份，由项目相关填写，抄送相关单位。