

监理工作联系单

工程名称：海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HNBC-20180812

致：浙江诺欧博新材料有限公司（施工项目部）

事由：就海宁博创新材料有限公司 300KWp 分布式光伏发电项目安全及台风防范事宜提出以下要求：

内容：

- 1、加强你放施工人员安全文明施工教育工作。
- 2、明天十四台风来临，请施工单位做好抵御台风准备，屋面支架全面排查紧固。
- 3、台风来临期间，屋面多余的材料组件做好防护措施，施工现场严禁一切施工作业。
- 4、对现场材料整理归类，严禁随意堆放，屋面多余的材料及垃圾及时清理，避免造成厂区污染。
- 5、要求施工单位编制预防台风专项施工方案并尽快提交至我方监理部。

请你单位接到联系单尽快按照以上问题做好防范，配合我方监理工作，已保证现场安全防护工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年8月12日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。