

监理工作联系单

工程名称：浙江舒凡纺织有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZJSF-20180812

致：浙江苏源电力工程有限公司（施工项目部）

事由：就浙江舒凡纺织有限公司分布式光伏发电项目安全及台风防范事宜提出以下要求：

内容：

- 1、加强你放施工人员安全文明施工教育工作。
- 2、明天十四台风来临，请施工单位做好抵御台风准备，屋面支架全面排查紧固。
- 3、台风来临期间，屋面多余的材料组件做好防护措施，施工现场严禁一切施工作业。
- 4、对现场材料整理归类，严禁随意堆放，屋面多余的材料及垃圾及时清理，避免造成厂区污染。
- 5、要求施工单位编制预防台风专项施工方案并尽快提交至我方监理部。

请你单位接到联系单尽快按照以上问题做好防范，配合我方监理工作，已保证现场安全防护工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师 苗宇明

日期：2018年8月12日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。