

监理工作联系单

工程名称：盛天光伏能源科技有限公司 2*4 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-02

致：临漳县盛天光伏能源科技有限公司 2*4 兆瓦分布式光伏发电项目施工项目部

抄送：临漳县盛天光伏能源科技有限公司

事由：关于工程进度严重滞后的问题

内容：近期由于施工暂停，为了加快施工进度，故要求施工单位尽快恢复施工，望你单位合理安排、科学管理、加快施工进度。现要求施工项目部做好以下工作：

1、编制一个切实可行的调整后的施工进度计划，报监理项目部审批，尔后严格按审批计划实施。

2、施工材料、设备进场计划。

3、人员分工明确，必须满足本工程需要、责任到人，层层把关，施工进度定期每天进行汇报，定期对实际进度与计划进度进行核查校对，出现偏差及时处理。

4、解决好工序施工中存在的各种问题。上述几点意见，要求你项目部尽快报我监理项目部，并切实可行的落实和执行到位。

附：1、进度计划跟踪表一份。

2、材料、设备进场计划报表一份。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：田同有

日期：2017年5月18日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存档一份。



由 扫描全能王 扫描创建