

监理工作联系单

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-LX-001

致：湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：关于开工资料报审及现场安全、质量事宜


内容：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏电站项目建设已启动，施工已开始。项目的资料整理和要求，监理项目部建议如下：1、所有施工单位和监理单位的资料用表均采用《电力建设工程监理规范》（DLT5434-2009）内的对应表格；2、各报审表格附件涉及到土建部分的用表采用（DL/T5210-2012）的要求，涉及到电气和安装部分的用表采用（DL/T5161.1-5161.17-2002）的要求；3、完善施工前期的施工单位各项报审文件的审核和批准手续。4、尽快上报施工进度计划及材料到场时间、型号等。各工程资料尽快上报，**限期一周**，逾期我部将不予审核，由此产生的停工、安全、质量等问题将由贵部进行承担！

针对近期现场各安全问题、质量，我部再次说明，施工项目部管理人员需在岗进行监督旁站，对现场各安全隐患进行排查，高空作业必须按照规范要求进行操作，动火作业需提前上报且对施工区域进行检查，是否存在安全隐患，对现场出现的各问题及时上报监理部及建设部，现要求每周施工单位管理人员对进场施工人员进行安全、技术等交底（我部将进行检查）。各工序完成后需进行报验，待我部及建设单位验收后，方可进行下一道工序施工，否则我部将对该工序不予验收及签字盖章。

此致！

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：_____

日期：2018



2018年11月14日