

# 监理工作联系单

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-LX-006

致：湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：电缆铺设及厂区材料、垃圾清运

内容：经监理部人员现场巡视检查发现以下问题：

1. 高压电缆铺设时，各电缆转弯半径不符合规范 GB12706-2002《35KV 及以下塑料绝缘电力电缆》中要求，各埋设电缆转弯半径过小，极易造成电缆损坏
2. 因施工造成的电缆损坏，未及时上报，私自处理，现场不听监理人员指令，继续掩埋，如再出现此类情况，我部将下发停工令，由此产生的一切后果将由贵部承担
3. 昨日已在会议中要求，箱逆变至一次仓高压电缆需进行吊至电缆架，严禁出现电缆泡水现象，经今日现场检查，又存在私自处理现象。经现场告知才改正，下次严禁出现此类不听指令现象。
4. 接厂区指示，本月 26 日-28 日厂区将进行保洁工作，需在明日施工完成后，对现场设备、材料进行同一归整，与厂方沟通好，放至指定地点，对各电缆做好放置，做好记录，防止丢失，并拉好警戒线。对现场因施工产生的垃圾及时安排人员进行清理清运。现 场土建尽快完成回填工作，对产生的泥土及时清扫。明日下班前我部将对现场进行检查，如未完成，夜晚加班也必须落实整改好。

监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：生金文  
日期：2018 年 11 月 24 日  
荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目  
监理项目部

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建