

## 监理工作联系单

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHDL-LX-007

致：湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：设备厂家协调进场调试事宜

内容：

因工期要求，11.30 需完成并网发电工作。经询问各负责人，得到回复站内高低压部分施工不会影响并网工作，但各一次、二次设备接线、调试、检查严重滞后且站用变未安装，对并网造成极大影响。需施工单位尽快联系各厂家进场，对各设备进行完善，以确保不耽误正常并网要求。如未完成，由此产生的一些列后果将由贵部承担。



注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。



由 扫描全能王 扫描创建