

监理工作联系单

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-002

致：安徽福慧多电气有限公司 施工项目部

事由：关于支架底座与条形基础螺栓型号不匹配事宜。

内容：

本项目原计划支架材料 2018 年 10 月 26 日须进场，现进场时间已拖延至今日（2018 年 11 月 1 日）才进场，目前因厂家将支架底座型号搞错材料错发导致未能进行施工，已影响工程进度计划。为保证该项目能按期顺利完成，现要求你方尽快与材料厂家沟通协调，加快底座材料进场时间，限期两天材料到场，望尽快落实到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：

2018 年 11 月 2 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。