

监理工作联系单

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-01

致：湖南鸿源电力建设有限公司（兰考恒大施工项目部）

事由：关于工程材料进场情况的问题

内容：

1. 施工区域现阶段四个箱变基础已具备安装条件，但箱变设备进场时间未确定，随着天气温度逐渐下降，箱变安装后不利于基础抹灰，望施工单位尽快联系供货方关于设备材料进场时间。

2. C、D号楼面光伏支架已全部安装完成，已具备光伏组件安装条件，望施工单位尽快联系供货方关于光伏组件以及电缆桥架进场时间，以便尽快安装。

3. 望施工单位需根据设备材料进场情况，合理安排施工人员，避免造成人员浪费。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2028年11月21日

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。