

监理工作联系单

工程名称：应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-001

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：

关于安全施工的相关事宜

内容：贵单位施工的宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目，根据中国气象台预报自 2018 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 8 日有雨，要注意施工安全。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：姜小亮

日期：2018 年 11 月 6 日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。

监理工作联系单

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-CL-002

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：

关于工程水质保护的相关事宜

内容：本项目为渔光互补项目，完工后还要进行渔业养殖，贵单位施工所用的浮桶，应为环保桶，不能对水质造成污染及后续影响。贵单位要严把质量关，对于进场有污染的浮桶要及时更换。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗守刚

日期：2018 年 10 月 31 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

监理工作联系单

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-CL-003

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：

关于材料质量的相关事宜

内容：贵单位施工的宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目，材料进场时要进行外观检查，对材变形的材料或不符合设计质量要求的材料及时返厂，到场合格的材料要进行成品保护。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宇刚

日期：2018年10月31日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

监理工作联系单

工程名称：应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-004

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：

关于安全施工的相关事宜

内容：贵单位施工的宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目，我部在巡视中发现升压站综合楼施工无安全通道，脚手架搭设无扫地杆、剪刀撑，钢管立柱根部部分垫木面积过小，以上问题存在安全隐患，要求贵部按规范施工，消除安全隐患，并报我部复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018 年 11 月 7 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

监理工作联系单

工程名称：应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-005

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：

关于施工质量的相关事宜

内容：B区桩基检测存在如下问题：

- 1、检测单位资质、人员资质、仪器没有报监理部审核；
- 2、现场相邻三个桩检测不具代表性；
- 3、工程桩检测应有业主方、监理方任意抽取检测；

不符合以上条件的检测，我监理方不予认可确认。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗守刚

日期：2018年11月13日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

监理工作联系单

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-008

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：

关于施工资料的相关事宜

内容：。

迎接省第二次质检检查即将到来，总包方尽快完善如下施工资料：

- 1、首次质检检查整改项的回复资料。
- 2、进场材料、设备的报审；钢筋、水泥复试报告、砌筑砂浆配合比、试块检测报告、光伏试桩、工程桩检测报告；
- 3、升压站分部、分项、检验批、隐蔽资料报审。
- 4、各种施工方案报审；施工机械、仪器仪表报审、特殊工种报审。

以上施工资料检查前没有完善，责任由总包方负责。

监理单位（章）

总/专业监理工程师：南宇明

日期：2018 年 12 月 6 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。