

监理工作联系单

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-CSGF-LX-005

致湖南红太阳新能源科技有限公司施工项目部

事由：接地扁钢焊接及回填

内容：

我监理现场巡视发现，中心区接地焊接长度未达要求、焊渣未除、防腐未做就进行回填，导致安全及质量隐患，我监理方在工程第六次例会提到接地、电缆沟回填前需通知三方验收，并形成《会议纪要 006》，你施工方并未重视，现要求你施工方对接地按设计规范焊接及防腐处理，如若再次出现，对你施工单位进行经济罚款。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2018年11月23日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。