

## 监理工作联系单

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：TXMB-001

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

### 事由

关于现场进度事宜：

### 内容

1. 为保证项目进度的加快推进，要求你方尽快与材料厂家进行协调与沟通，避免材料进场滞后影响工期；
2. 要求你方加快对工程前期资料的编制、完善工作及时进行上报，确保现场工序与资料编写的同步；
3. 要求负责人尽快落实《施工进度计划表》的编制，避免无目标、无计划的盲目施工与管理；
4. 根据现场当前施工进度，建议你方合理加大人员调派工作以及有效的对工作安排进行适当的调整，确保工程保质保量的完成；

针对以上问题，望贵公司接到通知后及时采取相关措施进行有效整改，并做好班前安全技术交底。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李元堂

日期：2018年10月21日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。