

监理工作联系单

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：SRGF-JXMB-006

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由 关于 1#屋面施工现场的安全、质量问题

内容：

- 1、组件搬运过程中，部分采光带上方未做坠落防护措施以及临时施工通道；
- 2、施工现场临时用电存在乱拉乱接现象，未按照“一机一闸一漏一箱”制度执行；
- 3、移动用电设备与其开关箱的距离大于 30 米，未按照临时用电制度执行；
- 4、组件搬运未严格按照厂家《安装指导书》配备 2 人执行搬运；
- 5、部分施工人员使用头部佩戴的安全帽直接顶在组件背板面进行搬运；
- 6、部分施工人员使用一只手臂抓握，板面直接依靠头部安全帽上方；

针对以上问题我监理部要求你方相关负责人加强现场的安全、质量管理，并有效的做好安全技术交底工作。



注 本表一式三份，由监理单位项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位项目部