

监理工作联系单

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSLX-003

致江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目施工项目部：

事由：屋面彩钢瓦防腐事宜

内容：截至 2018 年 10 月 26 日星期五，屋面彩钢瓦防腐作业以进行一周左右，经我方及业主方巡视发现，现场施工进度缓慢，屋面防腐存在除锈不彻底及底漆面漆粉刷不均匀及漏刷现象，为确保不耽误支架安装及验收，现要求贵部对施工人员进行防腐技术交底，提高施工质量，在保证质量的前提下与 11 月 10 前完成此项施工，否则后期造成延误工期及验收问题均有你方承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：侯德江

日期：2018 年 10 月 26 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。