

监理工作联系单

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSLX-005

致江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目施工项目部：

事由：进场桥架问题

内容：2018 年 10 月 27 我监理部对项目现场电缆桥架检查发现，桥架规格无法满足国标要求，依据电缆桥架工程设计规范 CECS31：GB/T13912-2002 国家标准：现要求贵单位对现场桥架进行更换。

现场桥架 宽度 mm	厚度 mm	镀锌层厚度 微米	国标桥架宽度 mm	国标厚度 mm	国标根据工 件厚度 mm
100mm	1mm	5 微米	桥架宽度 ≤ 150mm	1mm	平均厚度 45 微米
200mm	1mm	5 微米	150 ≤ 桥架宽度 ≤ 300	1.2mm	平均厚度 55 微米
300mm	1.2m m	5 微米	150 ≤ 桥架宽度 ≤ 300	1.2mm	平均厚度 55 微米

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 10 月 31 日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。