

监理工作联系单

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSLX-010

致：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目施工项目部：

事由：关于施工进度问题

根据贵方 11 月第四周进度计划本周需完成

- 1、腾盛项目所有加固于 28 日完成，实际延后日期不确定。
- 2、组件安装计划 23 号开始安装，实际 28 号开始安装。
- 3、基础开挖计划 18 日开始，实际 28 号开始。
- 4、接地安装 26 日开始，实际未开始。

截止今日，工程进度滞后于进度计划，要求你单位做好人员补充工作，组织施工力量加快工作进度，确保 11 月份进度计划按期完成。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。