

监理工作联系单

工程名称：宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-HDLX-03

致：天威新能源系统工程（北京）有限公司（施工项目部）：

事由：关于工程施工进度事宜

内容：

根据贵单位提供的施工进度计划及上周会议提出本周需完成项

- 1、支架安装计划与 11 月 30 日完成，因夹具未到货实际延后日期不确定；
- 2、组件安装计划与 11 月 28 日开始，实际未开始安装；
- 3、加固系杆、支撑于 11 月 28 日完成，实际系杆完成 66%，支撑未开始安装；
- 4、箱变基础计划于 11 月 24 日开始，实际于 11 月 26 日开始；
- 5、汇流箱计划于 11 月 27 日到货，现场未见到货汇流箱。

截止今日，现场进度已经严重滞后于进度计划，希望你单位采取合理有效的补救措施，加快施工进度，确保于 12 月 30 日顺利完成并网任务。

监理项目部(章)：

总/监理工程师：

日

期：2018 年 11 月 28 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。