

监理工作联系单

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-FLJLX 003

致：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目 施工项目部

事由：关于施工进度相关事宜

根据贵方提供的进度计划，以下进度已滞后：

1. 福莱居项目所有加固于 11 月 23 日完成，现完成日期不确定。
2. 逆变器安装原计划 11 月 20 日完成，现完成日期不确定。
3. 汇流箱原计划 11 月 23 日到货，现仍未到货。
4. 接地安装原计划 11 月 25 日完成，现完成日期不确定。
5. 低压开关柜计划 11 月 25 日到货，现仍未到货。

截止今日，现场施工进度已严重滞后，现要求你方与原施工计划进行对比，采取补救措施，组织施工力量，加快施工进度。

监理项目部(章)

总/监理工程师：徐耀生

日

期：2018 年 11 月 28 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。