



监理延期确认联系单

工程名称: 瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

编号: CZZHJL-01

致: 丽水杭泰光伏发电有限公司 (建设单位)

根据丽水杭泰光伏发电有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2018 年 11 月 4 日至 2019 年 02 月 3 日 (中间自 2019 年 01 月 25 日春节放假停工, 于 2019 年 02 月 20 日开工, 共计停工 25 天), 截止 2019 年 02 月 28 日已满足监理期限 3 个月 (天)。自 2019 年 03 月 1 日始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请丽水杭泰光伏发电有限公司三日内予以确认。

监理项目部: (章)

负责人: 黎明光

日期: 2019 年 02 月 25 日



建设单位意见:

同意延期. 先行延期一个月

建设单位: (章)

负责人: 丽水项目

日期: 2019 年 02 月 28 日

