

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 丽水瓯宝安防科技 1.2544MW 分布式光伏发电项目 编号: JLLX-OBAP-08

致: 湖北湘电建设工程有限公司

主题: 施工质量、进度相关事宜

内容:

你单位施工地瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 分布式光伏发电项目经检查发现存在以下问题:

- 1、屋顶施工后遗留垃圾未及时清理, 不得高空抛物, 建议进行垂直运输;
 - 2、电缆线过路管路面恢复遗留的泥土、石子未及时清理, 限其两天清理完成;
 - 3、6#支架基础移位整改不到位, 无法进行安装;
 - 4、本工程接地扁铁无人安装, 建议立即组织施工人员进场进行施工, 保证年前本工程通过业主验收;
 - 5、现场施工人员不足, 进度严重滞后, 增加施工人员整改以前安装遗留问题(基础、支架、组件);
 - 6、2#楼光伏区直流电缆终端制作未留有足够余量, 建议保留 0.5M 左右余量;
 - 7、组件运送过程中不得单人背运组件;
- 以上问题希望施工单位予以重视, 立即安排整改。否则责任自负及经济处罚。

监理项目部(章)

监理工程师:

日

期: 2018.12.25

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。