

监理工作联系单

工程名称: 丽水瓯宝安防 1.2544MW 分布式光伏发电项目

编号: JLLX-OBAF-003

致: 湖北湘电建设有限公司

主题: 施工安全、质量相关事宜

内容:

你单位施工地瓯宝安防科技有限公司 1.2554MW 光伏发电项目支架基础经检查发现存在一下问题:

- 1、 支架基础混凝土配合比与 19 日不符, 建议每盘砼重新称重搅拌砼;
- 2、 2#楼支架基础砼浇筑完成后表面不平、未压光、预埋件不在同一直线上及丝口外露高度不一致、基础前后左右未按设计文件要求施工, 建议整改完成后浇筑砼, 以防造成经济损失。
- 3、 基础钢筋绑扎主筋未弯钩, 箍筋间距不符合要求;

以上问题希望施工单位予以重视, 立即安排整改。否则责任自负及经济处罚 (安全下午 13 点半执行)。

项目监理机构 (章):

监理工程师: 姜建光

日期: 2016.11.22

本表一式 3 份, 有项目监理部填写, 建设管理单位、总包单位各存 1 份, 监理项目部存 1 份