

工作联系单

工程名称: 邓州永泰棉纺 10.53MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 002

主送: 先能电力工程有限公司邓州永泰施工项目部

抄送: 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

事由: 关于项目压块不符合要求及北区阴影区域组件排布相关事宜

内容:

1. 今收到技术部关于设计院有关北区阴影分析报告回复, 要求按照我司要求, 冬至日早上九点组件不受阴影遮挡影响, 请贵公司对北区东边混凝土屋顶厂房的组件从新排布, 以满足我司技术部要求。

2. 在现场发现贵公司所供压块与设计图纸上压块尺寸不符, 多次要求按设计图纸对压块进行更换, 监理项目部也发联系单要求整改, 但均未得到贵公司的答复, 组件在继续施工中, 由此产生的一切后果由贵公司承担。

综上所述, 要求贵公司针对以上问题, 尽快进行整改处理, 并将处理结果汇报监理部及建设项目部审核, 如依然未见整改, 我方将暂停组件供货, 由此产生的一切后果由贵公司承担。

建设单位

项目经理

日



注 本表一式 3 份, 由业主项目部填报, 施工项目部、监理项目部各一份, 业主项目部存 1 份

