

监理工作联系单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YTMF-20181103

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由:

关于现场开工事宜

内容:

我监理人员从 2018 年 10 月 26 号到达现场, 贵单位项目部承建的邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目, 现场施工人员迟迟未进场, 根据业主要求邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目计划 12 月 30 号并网, 工期较为紧张, 根据合同要求, 如后期因前期施工准备工作未做到位而延误施工进度、耽误工期, 经业主要求核实批准, 我单位将根据合同条例, 对你单位进行罚款处理, 请贵单位尽快安排施工人员进场。

抄送建设单位

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李元凯

日期: 2018 年 11 月 03 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。