

监理工作联系单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-20181207

致：先能电力工程有限公司（施工项目部）

事由：现场施工相关事宜

内容：

- 1、屋面条形基础下的防水卷材未按照要求铺垫；
- 2、4 m²电缆接头及组件插头落地，未采取措施进行保护；
- 3、电缆穿管管口有毛刺，未进行处理；
- 4、厂房屋面排气孔截截过短，易进水，须采取措施进行保护；
- 5、组件安装拉线时铁钉穿透防水层，施工后须及时进行处理；
- 6、雨雪天气已到，你部须做好冬季施工防范措施，上报冬季施工方案；
- 7、现场施工进度已滞后，你部须及时采取赶工措施，保证工程进度；

以上问题请你部知悉，及时采取有效的措施进行防范与处理，并加强现场安全、质量、进度方面的管控。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年12月7日

监理项目部

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。

