

## 监理工作联系单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-20181209

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 现场施工进度相关事宜

内容:

截止目前南区屋面组件已安装完成,北区屋面水泥基础支架开始安装,现场电缆沟南区开挖一半,北区未开始,根据目前的施工进度情况,1230 并网的目标有一定的差距,要求贵司制定合理的施工计划,加快施工进度,如后期因现场施工原因影响并网发电事宜,产生的一切责后果有单位自己负责。

以上问题请你部知悉,及时采取有效的措施进行防范与处理,并加强现场进度方面的管控。



注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存三份。

