

监理工作联系单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-20181226

致：先能电力工程有限公司（施工项目部）

事由：现场施工进度相关事宜

内容：

根据目前的施工进度情况，施工进度缓慢，现场电气施工人员较少，电缆敷设及接线施工无法满足施工进度需求；与永泰厂方协调不到位，至今未确定北区配电室停电时间；南区继电保护定值未提供，导致南区继保试验无法进行；以上等问题已严重影响并网，现要求你部及时采取措施解决处理，加快施工进度。如未按照要求时间并网，一切责任后果有你施工项目部自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师 李元学

日期：2018.12.26

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。

