

监理工作联系单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-20190304

致：先能电力工程有限公司（施工项目部）

事由：现场施工进度相关事宜

内容：

根据目前的施工进度情况，屋面接地环网、组件、汇流箱等接地施工进度缓慢；支架挡风板、清洗系统未安装，站内通信及调度通信未调通；南区彩钢瓦加固至今未确定开始施工时间；现场管理人员及施工人员较少，无法满足施工进度需求及施工管理需要；望你部及时增加现场施工人员及管理人员，保证工程施工进度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。

