

监理工作联系单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-20190318

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 现场屋面支架挡风板安装相关事宜

内容:

年后复工已一个多月,但屋面组件支架挡风板至今未进行安装,对支架整体的安全系数产生影响,不满足设计要求,存在极大的安全隐患,支架挡风板安装作为施工内容的一项,不安装不满足建设单位竣工验收的条件,望你部按照设计图纸要求尽快安装支架挡风板,否则产生的一切后果由你单位承担,我方也将申请建设单位按照合同相关规定对你方进行处罚。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师 

日期: 2019.3.18

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存三份。