

表 A.3.2 工作联系单

编号: 05

工程名称	智慧能源偏关 99.5MW 风电项目
致 <u>偏关智慧能源风力发电有限公司</u> (单位): 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 事由: 关于规范智慧能源偏关 99.5MW 风电项目窝工补偿现场签证单事宜 内容: 我公司于 2020 年 6 月 8 日收到由 (施工、监理、建设单位) 三方签字盖章的工程签证单, 一式共计九份, 按照国家有关规定及施工合同内容, 建议如下: (1) 工程签证单应明确工程量 (2) 疫情窝工, 合同中 17.1 属不可抗力确认, 17.3.1 不可抗力后果的承担, 按照法律规定及合同约定各自承担。同时应按山西省建设厅关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间建设工程计价有关工作的通知 (第 15 号) 晋建标字 (2020) 15 号文件执行。人员用工认定按疫情进入工地考勤表, 由项目监理单位, 建设单位共同确认, 不存在机械设备窝工。附施工现场签证单, 承包单位应提供施工现场窝工签证单, 窝工签证单的内容有: 窝工签证的时间、窝工签证的地点、窝工签证的原因、窝工签证的内容、窝工签证工程量 (人员用工以工日计量); 要求窝工一天, 一个签证单, 附窝工补偿工程结算, 窝工单价应扣除法定节假日 (人员用工) 附人员身份证复印件。 (3) 县政府修路影响施工, 合同中属索赔, 承包单位应提供施工现场窝工签证单, 窝工签证单的内容有: 窝工签证的时间、窝工签证的地点、窝工签证的原因、窝工签证的内容、窝工签证工程量 (施工机械以台班计量, 人员用工以工日计量); 写明修了那几条路, 附修路位置平面图纸, 标明哪些路施工的开始时间和结束时间, 影响哪些基座施工, 造成那些机械设备 (车牌号), 停滞了多少天没有施工? 监理单位应对造成损失的现场签证单, 进行确认。附窝工期间的施工日志、监理日志, 要求窝工一天, 一个签证单, 窝工补偿工程结算。施工机械窝工单价按定额标准执行, 窝工单价和正常使用单价的一半都不到, 扣除法定节假日 (施工机械台班、人员用工), 附人员身份证复印件 窝工补偿建议 1, 首先对量的确认, 68 天没施工, 应附每日 (施工、监理) 单位的工程量的现场签证确认单, 附施工日志, 监理日志; 按照合同条款的规定, 停窝工机械设备停滞费与租赁费单价差一半多, 应扣除法定节假日, 双方签补充合同, 定额里没有的按租赁费单价应附租赁合同, 租赁发票, 报窝工补偿结算, 进行审核。 2, 项目区面积大, 局部地区修路, 属非持续性, 建议临时调整施工方案, 施工机械可调整到别处项目区施工, 考虑工期顺延处理。 发出单位 (盖章): 日期: 2020 年 6 月 11 日	
签收人:	签收日期: 年 月 日