

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 编号：PGFD-LX-ZHJL-008

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

主题：关于加强已完成 C40 砼风机基础测温及养护工作的通知

内容：

经监理巡视检查发现你单位对已完成 C40 砼风机基础测温、覆盖保湿养护工作不到位，已导致个别风机基础表面出现不同程度裂缝、龟裂等现象，现通知你单位每天必须按图纸设计要求及相关规范规定对风机基础测量温度，确保砼基础内外温差小于等于 25 度，由于现在天气炎热干燥及本项目所处位置起风频繁，要求施工单位在风机基础养护期内，对每台风机基础除按要求覆盖外洒水次数每天不少于 4 次，且保持砼表面湿润，应确保每台风机基础观感质量达到合格要求，否则监理向业主建议对你方采取严厉考核。



项目监理机构（盖章）

总、专监理工程师（签字）：

赵文荣

2019 年 6 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。