

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 编号：PGFD-LX-ZHJL- 1/

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

主题：关于风机基础灰土挤密桩施工完成后基础静载力检验的通知

内容：

根据图纸编号：18AJ126-K01-S11001 图号 11-001 规定：风机基础承载力检验应在成桩后 14-18 天后进行检测，数量不少于总数的 1%，且每项单体工程复合地基静载荷试验不应少于 3 点；但贵单位为了赶工程进度在灰土挤密桩完成后，没有按图纸要求时间停留就擅自开始进行基础承载力试验，又在灰土挤密桩试验报告及承载力检测报告结果没有出来之前，就开始下道工序施工，严重违反施工设计图纸要求，现监理项目部通知贵单位立即停止违反图纸设计要求的做法，如果不按照图纸设计要求施工一切后果由贵单位自行承担。



项目监理机构（盖章）

总、专监理工程师（签字）：张耀光

2019 年 6 月 12 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。