

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-017

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

事由：关于施工单位项目经理及安装负责人不在施工现场问题事宜

内容：

- 1、本项目自开工至今你单位项目经理除山西省质监站第一次进行项目质检时到现场应付几天外，项目整个施工过程中均没在现场进行施工管理及履行项目经理职责。
- 2、现场部分机位风机设备已到场一段时间，具备吊装条件，安装负责人迟迟没组织安装人员进行风机吊装。
- 3、本月 6 日召开监理周例会中业主要求你方尽快联系塔筒运输单位勘察 2#线路路况，对影响运输塔筒道路进行整修扩宽，抓紧风机设备的运输，至今没看到你单位现场有人员及机械进行施工。

根据上述问题要求你单位项目经理和现场安装负责人三天内到场进行工作协调，督促施工进度，避免因工程进度延期影响造成一定经济损失。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：陈耀士

日期：2018 年 9 月 17 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份