

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-019

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

事由：关于 AB12、AB14 集电线路，基塔基础回填事宜

内容：

监理现场巡视中发现 AB12、AB14 基塔基础未通知监理情况下擅自回填，AB14 基塔基础于 2019.11.06 浇筑完成，AB12 基塔基础于 2019.11.07 浇筑完成，混凝土养护时间短，在回填过程中极有可能碰撞砼基础损坏砼基础质量，土方回填未分层夯实，且接地施工没做。

要求施工单位混凝土养护未到及接地没施工的情况下不得回填。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2019 年 11 月 11 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。